



BOLETIM DE MEDIÇÃO

INFORMAÇÕES GERAIS

Município: TORITAMA - PERNAMBUCO
Obra: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS DE PARALELEPÍEDOS
Responsável Técnico Fiscal: CLEYTON DA SILVA
Nº CREA: 12814477 - PE
Processo PMT Nº: 016/2021
Tomada de preço PMT N.º: 002/2021
CONVÊNIO N.º: 895581/2021 (Ministerio do Desenvolvimento Regional)
Reajuste Contratual 01: R\$ 85.092,31 (CONFORME TERMO ADITIVO N.º 001)

Empresa Executora: ARAÚJO & QUEIROZ CONSULTORIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA
Contrato PMT Nº: 031/2021
Responsável Técnico Executor: LINALDO MENDES SANTOS JÚNIOR
Nº CREA: 30.240 D/PE
Prazo de Execução: 24 meses
Medição Nº: 006
Data: 03/04/2023
Obs.: NESTE PERÍODO FICOU AGUARDANDO REPASSE FINANCEIRO POR PARTE DO MDR.

Valor Total do Contrato c/ Reajuste: R\$ 1.217.227,00
Valor Total do Contrato: R\$ 1.092.663,39
Valor desta medição: R\$ 76.871,35
Valor total acumulado: R\$ 542.447,18
Saldo do Contrato c/ Reajuste: R\$ 674.779,82
Total executado: 49,64%

DADOS DA MEDIÇÃO

Item	Código	Fonte	Discriminação <i>(Conforme Planilha Orçamentária Licitada e suas alterações)</i>	Unid.	Preço Unitário (Reajustado) A1	Quantidade Prevista Total B	Quantidade Executada Nesta Medição C	Quantidade Executada Acumulada D	Valor (R\$) Previsto Total AxB	Valor (R\$) Executado Nesta Medição A1xC	Valor (R\$) Executado Acumulado AxD
1			Serviços Preliminares						R\$ 2.795,46	R\$ -	R\$ 2.795,46
1.1	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO.	M2	R\$ 519,02	6,00	-	6,00	R\$ 2.795,46	R\$ -	R\$ 2.795,46
2			Pavimentação						R\$ 1.089.867,93	R\$ 76.871,35	R\$ 539.651,72
2.1			Rua Ivandilson Vasconcelos da Silva							R\$ -	R\$ 72.403,29
2.1.1	72961	SINAPI	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESURA.	M2	R\$ 1,20	1.007,28	-	1.007,28	R\$ 1.087,86	R\$ -	R\$ 1.087,86
2.1.2	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016.	M	R\$ 30,41	335,76	-	335,76	R\$ 9.166,25	R\$ -	R\$ 9.166,25
2.1.3	72799	SINAPI	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2).	M2	R\$ 68,73	1.007,28	-	1.007,28	R\$ 62.149,18	R\$ -	R\$ 62.149,18
2.2			Rua Maria Josefa Pereira (Profª Nita)							R\$ -	R\$ 42.545,77
2.2.1	72961	SINAPI	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESURA.	M2	R\$ 1,20	591,90	-	591,90	R\$ 639,25	R\$ -	R\$ 639,25
2.2.2	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016.	M	R\$ 30,41	197,30	-	197,30	R\$ 5.386,29	R\$ -	R\$ 5.386,29
2.2.3	72799	SINAPI	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2).	M2	R\$ 68,73	591,90	-	591,90	R\$ 36.520,23	R\$ -	R\$ 36.520,23
2.3			Rua Via Projetada 11 S4Q88Q133							R\$ -	R\$ 37.939,70
2.3.1	72961	SINAPI	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESURA.	M2	R\$ 1,20	527,82	-	527,82	R\$ 570,05	R\$ -	R\$ 570,05

27.928.441/0001-04
 CLEYTON DA SILVA ENGENHARIA EIRELI
 Rua Capitão Pedro Ivo, 526 - Box 01
 Centro / CEP. 55.540-000 / Palmares-PE



BOLETIM DE MEDIÇÃO

INFORMAÇÕES GERAIS

Município: TORITAMA - PERNAMBUCO Obra: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS DE PARALELEPÍEDOS Responsável Técnico Fiscal: CLEYTON DA SILVA Nº CREA: 12814477 - PE Processo PMT Nº: 016/2021 Tomada de preço PMT N.º: 002/2021 CONVÊNIO N.º: 895581/2021 (Ministerio do Desenvolvimento Regional) Reajuste Contratual 01: R\$ 85.092,31 (CONFORME TERMO ADITIVO N.º 001)	Empresa Executora: ARAÚJO & QUEIROZ CONSULTORIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA Contrato PMT Nº: 031/2021 Responsável Técnico Executor: LINALDO MENDES SANTOS JÚNIOR Nº CREA: 30.240 D/PE Prazo de Execução: 24 meses Medição Nº: 006 Período da medição: 04/03/2023 à 03/04/2023 Data: 03/04/2023 Período de paralisação: 07/05/2022 à 30/01/2023 Obs.: NESTE PERÍODO FICOU AGUARDANDO REPASSE FINANCEIRO POR PARTE DO MDR.
	Valor Total do Contrato c/ Reajuste: R\$ 1.217.227,00 Valor Total do Contrato: R\$ 1.092.663,39 Valor desta medição: R\$ 76.871,35 Valor total acumulado: R\$ 542.447,18 Saldo do Contrato c/ Reajuste: R\$ 674.779,82 Total executado: 49,64%

DADOS DA MEDIÇÃO

Item	Código	Fonte	Discriminação <i>(Conforme Planilha Orçamentária Licitada e suas alterações)</i>	Unid.	Preço Unitário (Reajustado) A1	Quantidade Prevista Total B	Quantidade Executada Nesta Medição C	Quantidade Executada Acumulada D	Valor (R\$) Previsto Total AxB	Valor (R\$) Executado Nesta Medição A1xC	Valor (R\$) Executado Acumulado AxD
2.3.2	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016.	M	R\$ 30,41	175,94	-	175,94	R\$ 4.803,16	R\$ -	R\$ 4.803,16
2.3.3	72799	SINAPI	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2).	M2	R\$ 68,73	527,82	-	527,82	R\$ 32.566,49	R\$ -	R\$ 32.566,49
2.4			Rua José Calisto dos Santos							R\$ -	R\$ 163.725,36
2.4.1	72961	SINAPI	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA.	M2	R\$ 1,20	3.181,44	-	2.337,00	R\$ 3.435,96	R\$ -	R\$ 2.459,16
2.4.2	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016.	M	R\$ 30,41	1.060,48	-	761,00	R\$ 28.951,10	R\$ -	R\$ 20.775,30
2.4.3	72799	SINAPI	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2).	M2	R\$ 68,73	3.181,44	-	2.337,00	R\$ 196.294,85	R\$ -	R\$ 140.490,90
2.5			Rua Amaro Marciel Gercino da Silva							R\$ -	R\$ 26.829,93
2.5.1	72961	SINAPI	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA.	M2	R\$ 1,20	1.033,26	-	373,26	R\$ 1.115,92	R\$ -	R\$ 403,12
2.5.2	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016.	M	R\$ 30,41	344,42	-	124,42	R\$ 9.402,67	R\$ -	R\$ 3.396,67
2.5.3	72799	SINAPI	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2).	M2	R\$ 68,73	1.033,26	-	373,26	R\$ 63.752,14	R\$ -	R\$ 23.030,14
2.6			Rua Manoel Marques de Moura							R\$ -	R\$ 22.340,73

27.928.441/0001-04
CLEYTON DA SILVA ENGENHARIA EIRELI
 Rua Capitão Pedro Ivo, 526 - Box 01
 Centro / CEP. 55.540-000 / Palmares-PE



BOLETIM DE MEDIÇÃO

INFORMAÇÕES GERAIS

Município: TORITAMA - PERNAMBUCO Obra: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS DE PARALELEPÍEDOS Responsável Técnico Fiscal: CLEYTON DA SILVA Nº CREA: 12814477 - PE Processo PMT Nº: 016/2021 Tomada de preço PMT N.º: 002/2021 CONVÊNIO N.º: 895581/2021 (Ministerio do Desenvolvimento Regional) Reajuste Contratual 01: R\$ 85.092,31 (CONFORME TERMO ADITIVO N.º 001)	Empresa Executora: ARAÚJO & QUEIROZ CONSULTORIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA Contrato PMT Nº: 031/2021 Responsável Técnico Executor: LINALDO MENDES SANTOS JÚNIOR Nº CREA: 30.240 D/PE Prazo de Execução: 24 meses Medição Nº: 006 Período da medição: 04/03/2023 à 03/04/2023 Data: 03/04/2023 Período de paralisação: 07/05/2022 à 30/01/2023 Obs.: NESTE PERÍODO FICOU AGUARDANDO REPASSE FINANCEIRO POR PARTE DO MDR.
	Valor Total do Contrato c/ Reajuste: R\$ 1.217.227,00 Valor Total do Contrato: R\$ 1.092.663,39 Valor desta medição: R\$ 76.871,35 Valor total acumulado: R\$ 542.447,18 Saldo do Contrato c/ Reajuste: R\$ 674.779,82 Total executado: 49,64%

DADOS DA MEDIÇÃO

Item	Código	Fonte	Discriminação <i>(Conforme Planilha Orçamentária Licitada e suas alterações)</i>	Unid.	Preço Unitário (Reajustado) A1	Quantidade Prevista Total B	Quantidade Executada Nesta Medição C	Quantidade Executada Acumulada D	Valor (R\$) Previsto Total AxB	Valor (R\$) Executado Nesta Medição A1xC	Valor (R\$) Executado Acumulado AxD
2.6.1	72961	SINAPI	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA.	M2	R\$ 1,20	864,96	-	279,00	R\$ 934,16	R\$ -	R\$ 335,67
2.6.2	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016.	M	R\$ 30,41	288,32	-	93,00	R\$ 7.871,14	R\$ -	R\$ 2.828,33
2.6.3	72799	SINAPI	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2).	M2	R\$ 68,73	864,96	-	279,00	R\$ 53.368,03	R\$ -	R\$ 19.176,73
2.7			Rua João Silvestre da Silva							R\$ -	R\$ -
2.7.1	72961	SINAPI	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA.	M2	R\$ 1,20	360,48	-		R\$ 389,32	R\$ -	R\$ -
2.7.2	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016.	M	R\$ 30,41	120,94	-		R\$ 3.301,66	R\$ -	R\$ -
2.7.3	72799	SINAPI	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2).	M2	R\$ 68,73	362,82	-		R\$ 22.385,99	R\$ -	R\$ -
2.8			Rua Edleuza Maria de Jesus							R\$ -	R\$ 85.404,07
2.8.1	72961	SINAPI	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA.	M2	R\$ 1,20	1.066,56	-	1.066,56	R\$ 1.151,88	R\$ -	R\$ 1.283,20
2.8.2	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016.	M	R\$ 30,41	355,52	-	355,52	R\$ 9.705,70	R\$ -	R\$ 10.812,15

27.928.441/0001-04
CLEYTON DA SILVA ENGENHARIA EIRELI
 Rua Capitão Pedro Ivo, 526 - Box 01
 Centro / CEP. 55.540-000 / Palmares-PE



BOLETIM DE MEDIÇÃO

INFORMAÇÕES GERAIS

Município: TORITAMA - PERNAMBUCO
Obra: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS DE PARALELEPÍEDOS
Responsável Técnico Fiscal: CLEYTON DA SILVA
Nº CREA: 12814477 - PE
Processo PMT Nº: 016/2021
Tomada de preço PMT N.º: 002/2021
CONVÊNIO N.º: 895581/2021 (Ministerio do Desenvolvimento Regional)
Reajuste Contratual 01: R\$ 85.092,31 (CONFORME TERMO ADITIVO N.º 001)

Empresa Executora: ARAÚJO & QUEIROZ CONSULTORIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA
Contrato PMT Nº: 031/2021
Responsável Técnico Executor: LINALDO MENDES SANTOS JÚNIOR
Nº CREA: 30.240 D/PE
Prazo de Execução: 24 meses
Medição Nº: 006
Data: 03/04/2023
Obs.: NESTE PERÍODO FICOU AGUARDANDO REPASSE FINANCEIRO POR PARTE DO MDR.

Valor Total do Contrato c/ Reajuste: R\$ 1.217.227,00
Valor Total do Contrato: R\$ 1.092.663,39
Valor desta medição: R\$ 76.871,35
Valor total acumulado: R\$ 542.447,18
Saldo do Contrato c/ Reajuste: R\$ 674.779,82
Total executado: 49,64%

DADOS DA MEDIÇÃO

Item	Código	Fonte	Discriminação <i>(Conforme Planilha Orçamentária Licitada e suas alterações)</i>	Unid.	Preço Unitário (Reajustado) A1	Quantidade Prevista Total B	Quantidade Executada Nesta Medição C	Quantidade Executada Acumulada D	Valor (R\$) Previsto Total AxB	Valor (R\$) Executado Nesta Medição A1xC	Valor (R\$) Executado Acumulado AxD
2.8.3	72799	SINAPI	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2).	M2	R\$ 68,73	1.066,56	-	1.066,56	R\$ 65.806,75	R\$ -	R\$ 73.308,72
2.9			Rua João Roque da Silva							R\$ -	R\$ -
2.9.1	72961	SINAPI	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA.	M2	R\$ 1,20	863,94			R\$ 933,06	R\$ -	R\$ -
2.9.2	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF 06/2016.	M	R\$ 30,41	287,98			R\$ 7.861,85	R\$ -	R\$ -
2.9.3	72799	SINAPI	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2).	M2	R\$ 68,73	863,94			R\$ 53.305,10	R\$ -	R\$ -
2.10			Rua Feliciano Patrício de Jesus							R\$ -	R\$ 45.222,74
2.10.1	72961	SINAPI	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA.	M2	R\$ 1,20	1.043,88	-	564,00	R\$ 1.127,39	R\$ -	R\$ 678,56
2.10.2	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF 06/2016.	M	R\$ 30,41	347,96	-	190,00	R\$ 9.499,31	R\$ -	R\$ 5.778,32
2.10.3	72799	SINAPI	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2).	M2	R\$ 68,73	1.043,88	-	564,00	R\$ 64.407,40	R\$ -	R\$ 38.765,86
2.11			Rua Severino Amaro Menino							R\$ -	R\$ -
2.11.1	72961	SINAPI	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA.	M2	R\$ 1,20	1.520,76			R\$ 1.642,42	R\$ -	R\$ -

27.928.441/0001-04
CLEYTON DA SILVA
 ENGENHARIA EIRELI
 Rua Capitão Pedro Ivo, 526 - Box 01
 Centro / CEP: 55.540-000 / Palmares-PE



BOLETIM DE MEDIÇÃO

INFORMAÇÕES GERAIS

Município: TORITAMA - PERNAMBUCO Obra: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS DE PARALELEPÍEDOS Responsável Técnico Fiscal: CLEYTON DA SILVA Nº CREA: 12814477 - PE Processo PMT Nº: 016/2021 Tomada de preço PMT N.º: 002/2021 CONVÊNIO N.º: 895581/2021 (Ministerio do Desenvolvimento Regional) Reajuste Contratual 01: R\$ 85.092,31 (CONFORME TERMO ADITIVO N.º 001)	Empresa Executora: ARAÚJO & QUEIROZ CONSULTORIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA Contrato PMT Nº: 031/2021 Responsável Técnico Executor: LINALDO MENDES SANTOS JÚNIOR Nº CREA: 30.240 D/PE Prazo de Execução: 24 meses Medição Nº: 006 Período da medição: 04/03/2023 à 03/04/2023 Data: 03/04/2023 Período de paralisação: 07/05/2022 à 30/01/2023 Obs.: NESTE PERÍODO FICOU AGUARDANDO REPASSE FINANCEIRO POR PARTE DO MDR.
--	--

Valor Total do Contrato c/ Reajuste:	R\$ 1.217.227,00
Valor Total do Contrato:	R\$ 1.092.663,39
Valor desta medição:	R\$ 76.871,35
Valor total acumulado:	R\$ 542.447,18
Saldo do Contrato c/ Reajuste:	R\$ 674.779,82
Total executado:	49,64%

DADOS DA MEDIÇÃO

Item	Código	Fonte	Discriminação <i>(Conforme Planilha Orçamentária Licitada e suas alterações)</i>	Unid.	Preço Unitário (Reajustado) A1	Quantidade Prevista Total B	Quantidade Executada Nesta Medição C	Quantidade Executada Acumulada D	Valor (R\$) Previsto Total AxB	Valor (R\$) Executado Nesta Medição A1xC	Valor (R\$) Executado Acumulado AxD
2.11.2	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016.	M	R\$ 30,41	506,92			R\$ 13.838,92	R\$ -	R\$ -
2.11.3	72799	SINAPI	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2).	M2	R\$ 68,73	1.520,76			R\$ 93.830,89	R\$ -	R\$ -
2.12			Rua Maurílio Jota de Araújo							R\$ 76.871,35	R\$ -
2.12.1	72961	SINAPI	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA.	M2	R\$ 1,20	1.655,28	960,00		R\$ 1.787,70	R\$ 1.155,00	R\$ -
2.12.2	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016.	M	R\$ 30,41	551,76	320,00		R\$ 15.063,05	R\$ 9.731,90	R\$ -
2.12.3	72799	SINAPI	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2).	M2	R\$ 68,73	1.655,28	960,00		R\$ 102.130,78	R\$ 65.984,45	R\$ -
2.13			Rua Via Projetada 20 S4Q124Q125							R\$ -	R\$ 43.240,13
2.13.1	72961	SINAPI	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA.	M2	R\$ 1,20	1.442,46	-	540,00	R\$ 1.557,86	R\$ -	R\$ 649,68
2.13.2	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016.	M	R\$ 30,41	480,82	-	180,00	R\$ 13.126,39	R\$ -	R\$ 5.474,20
2.13.3	72799	SINAPI	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2).	M2	R\$ 68,73	1.442,46	-	540,00	R\$ 88.999,78	R\$ -	R\$ 37.116,25

27.928.441/0001-04
CLEYTON DA SILVA ENGENHARIA EIRELI
 Rua Capitão Pedro Ivo, 526 - Box 01
 Centro / CEP. 55.540-000 / Palmares-PE



BOLETIM DE MEDIÇÃO

INFORMAÇÕES GERAIS

Município: TORITAMA - PERNAMBUCO Obra: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS DE PARALELEPÍPEDOS Responsável Técnico Fiscal: CLEYTON DA SILVA Nº CREA: 12814477 - PE Processo PMT Nº: 016/2021 Tomada de preço PMT N.º: 002/2021 CONVÊNIO N.º: 895581/2021 (Ministerio do Desenvolvimento Regional) Reajuste Contratual 01: R\$ 85.092,31 (CONFORME TERMO ADITIVO N.º 001)	Empresa Executora: ARAÚJO & QUEIROZ CONSULTORIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA Contrato PMT Nº: 031/2021 Responsável Técnico Executor: LINALDO MENDES SANTOS JÚNIOR Nº CREA: 30.240 D/PE Prazo de Execução: 24 meses Medição Nº: 006 Período da medição: 04/03/2023 à 03/04/2023 Data: 03/04/2023 Período de paralisação: 07/05/2022 à 30/01/2023 Obs.: NESTE PERÍODO FICOU AGUARDANDO REPASSE FINANCEIRO POR PARTE DO MDR.
---	--

Valor Total do Contrato c/ Reajuste:	R\$ 1.217.227,00
Valor Total do Contrato:	R\$ 1.092.663,39
Valor desta medição:	R\$ 76.871,35
Valor total acumulado:	R\$ 542.447,18
Saldo do Contrato c/ Reajuste:	R\$ 674.779,82
Total executado:	49,64%

DADOS DA MEDIÇÃO

Item	Código	Fonte	Discriminação <i>(Conforme Planilha Orçamentária Licitada e suas alterações)</i>	Unid.	Preço Unitário (Reajustado) A1	Quantidade Prevista Total B	Quantidade Executada Nesta Medição C	Quantidade Executada Acumulada D	Valor (R\$) Previsto Total Ax B	Valor (R\$) Executado Nesta Medição A1xC	Valor (R\$) Executado Acumulado Ax D
TOTAL									R\$ 1.092.663,39	R\$ 76.871,35	R\$ 542.447,18

Resp. Técnico (EXECUÇÃO):

Respresentante Legal (CONTRATADA):

Resp. Técnico (FISCALIZAÇÃO):

27.928.441/0001-04
CLEYTON DA SILVA ENGENHARIA EIRELI
 Rua Capitão Pedro Ivo, 526 - Box 01
 Centro / CEP: 55.540-000 / Palmares-PE