



RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1.040.389-73/2017	Nº SICONV	GESTOR MINISTÉRIO DAS CIDADES	PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO	AÇÃO / MODALIDADE PLANEJAMENTO URBANO	RECURSO OGU não-PAC
PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA			MUNICÍPIO / UF TORITAMA / PE	LOCALIDADE / ENDEREÇO BAIRRO DEUS É FIEL	VALORES CONTRATADOS (R\$)
OBJETO PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS			APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO	REPASSE 542.550,00	CONTRAPARTIDA 543,10
				INVESTIMENTO 543.093,10	

Situação do TC/CR: Atrasada	Percentual previsto em: jul-23 100,00%
---------------------------------------	---

Medição nº:	2	Saldo a Reprogramar:	Repasse (R\$)	Contrapartida (R\$)
			13.502,28	0,00

Acumulado Anterior: 39,28%

Etapa	Meta / Sub-Meta	Descrição da Meta / Sub-Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº CTEF	nº do BM	Valor Total (R\$)	Valores Medidos (R\$)			Execução Física Acum.	
									Acum. Período Anterior	No Período	Acum. incluindo o Período		
	TOTAL												
								Repasse	529.047,72	207.727,25	34.297,51	242.024,76	45,76%
								CP. Financ.	543,10	271,15	35,21	306,36	
								Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	
								Investimento	529.590,82	207.998,40	34.332,72	242.331,12	
1	Meta 1.	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS	Concluído	1.819,08	m²	PMT 059/2019	1	207.998,40	207.998,40	-	207.998,40	100,00%	
1	Meta 2.	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS (LOTE - I)	Licitado / Em Execução	1.886,36	m²	PMT 009/2023	2	321.592,42		34.332,72	34.332,72	10,68%	

Local: TORITAMA - PE

Data: 26 de julho de 2023

Responsável Técnico

Nome: CLEYTON DA SILVA
Cargo: ENGENHEIRO FISCAL
ART/RRT Fiscal.: PE20230943550

Representante Tomador / Agente Promotor

Nome: EDILSON TAVARES DE LIMA
Cargo: PREFEITO

Responsável Social

Nome:
Cargo:

Responsável Financeiro

Nome:
Cargo: