



RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

Grau de Sigilo #PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1.040.389-732917	GESTOR MINISTÉRIO DAS CIDADES	PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO	ACÇÃO / MODALIDADE PLANEJAMENTO URBANO
PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA	MUNICÍPIO / UF TORITAMA / PE	LOCALIDADE / ENDEREÇO BAIRRO DEUS E FIEL	RECURSO OGU não-PAC
OBJETO PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO		VALORES CONTRATADOS (R\$) CONTRAPARTIDA INVESTIMENTO 543,10
SITUAÇÃO DO TC/CR: Atrasada		Repassa (R\$) 13.502,28	Contrapartida (R\$) 0,00
Percentual previsto em: set-23		100,00%	

Etapla	Meta / Sub-Meta	Descrição da Meta / Sub-Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº CTEF	nº do Valor Total (R\$)	Valores Medidos (R\$)			Execução Física Acum.
								Repassa	Acum. Período Anterior	No Período	
	TOTAL						629.047,72	242.024,76	20.219,05	262.243,81	
							543,10	306,36	10,93	317,29	
							0,00	0,00	0,00	0,00	
							529.500,82	242.331,12	20.229,98	262.561,10	49,58%
1	Meta 1.	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS	Concluído	1.819,08	m²	PMT 059/2019	207.998,40	207.998,40	-	207.998,40	100,00%
1	Meta 2.	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS (LOTE - I)	Licitado / Em Execução	1.886,36	m²	PMT 009/2023	321.692,42	34.332,72	20.229,98	54.662,70	16,97%

Acumulado Anterior: 45,76%

Local: TORITAMA - PE

Data: 19 de setembro de 2023

Responsável Técnico
 Nome: GLEYTON DA SILVA
 Cargo: ENGENHEIRO FISCAL
 ART/RRF Fiscal: PE20230943550

Responsável Social
 Nome: EDJESON TAVARES DE LIMA
 Cargo: PREFEITO

Responsável Financeiro
 Nome:
 Cargo: