PREFEITURA DE DE MEDIÇÃO BOLETIM DE MEDIÇÃO				SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO																		
										mpresa de engenharia ou arquitetura para manutenção de vias públicas rimento em paralelepípedos).							Nº da Medição	007		BM - 007/2022		
					EMPRESA EXECUTORA: ARAÚJO & QUEIROZ CONSULTORIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES - CNPJ. 39.155.899/0001-57									/0001-57	,							
					RDEM DE SERVIÇO - SEOB N.º 001/2022				22	DATA INÍCIO	DA OBRA: 22/03/2022		PRAZO DE EXECUÇÃO	12 MESES	Número medições	7	Período da Medição		30/08/2			
					ATA: 22 DE MARÇO DE 2022 RAZO DE EXECUÇÃO: 12 (DOZE) MESES				Ee	FONTE DE RECURSOS			DeOe .	VALOR CONTRATO				_		30/09/		
					AZO DE VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES				PRÓPRIOS =				R\$ 984.439,39			% no Contrato 100,00%	R\$ 64.673,15 6,57%					
					DATA DO CONTRATO: 10 DE MARÇO DE 2022					TOTAL DA OBRA:				R\$ 984.439,39			100,00%	R\$ 561.219,	_	57,0		
* VALORES DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO ADICIONADOS									S	SALDO DA OBRA:			R\$ 423.219,49			42,99%	R\$ 561.219	90				
		FONTE	SERVIÇOS LICITADOS	CONTRATADO											EXECUTADO							
ITENS	CÓDIGO										NO PERÍODO			ACUMULADO NAS MEDIÇ		ÕES ANTERIORES		ACUMULADO TOTA		L.		
				UNID.	QUANT.		<u>O</u> Unitário / BDI	PR	EÇO TOTAL	QUANT.	%	Р	PREÇO TOTAL	QUANT.	%	PREÇO TOTAL	QUANT.	%		PREÇO	TOTAL	
Diversas F	uas do Mun	nicípio	SERVIÇOS PRELIMINARES																			
1.1	COMP-001	COMPOSIÇÃO PROPRIA	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M²	6	R\$	340,04	R\$	2.040,24	-	0,00%	R\$	-	0,00	0,00%	R\$ 0,00	-	0,00%	R	\$		
2.0			REPOSIÇÃO DE PAVIMENTO																			
2.1	5501706	SICRO-PE (07/2021)	ESCAVAÇÃO MECÂNICA COM RETROESCAVADEIRA EM MATERIAL DE 1º CATEGORIA.	M²	1.061,22	R\$	3,88	R\$	4.117,53	103,57	9,76%	R\$	401,87	204,23	19,24%	R\$ 792,39	307,80	29,00%	R	\$	1.194,26	
2.2	COMP-002	COMPOSIÇÃO PROPRIA	ATERRO MANUAL COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA - INCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MATERIAL.	М	1.061,22	R\$	96,30	R\$	102.195,49	457,29	43,09%	R\$	44.037,10	336,44	31,70%	R\$ 32.398,79	793,73	74,79%	R	s	76.435,89	
2.3	COMP-003	COMPOSIÇÃO PROPRIA	REPOSIÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, SOBRE COLCHÃO DE AREIA COM 6 CM DE ESPESSURA, REJUNTADO COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) - (COM REAPROVEITAMENTO DE 50% DAS PEDRAS E FORNECIMENTO DAS PEDRAS RESTANTE) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL.	M³	8.321,27	R\$	88,69	R\$	738.013,44	-	0,00%	R\$		4613,96	55,45%	R\$ 409.211,86	4.613,96	55,45%	R	s	409.211,86	
2.4	C2928	SEINFRA-CE (027)	RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANITICA.	M³	455,55	R\$	13,08	R\$	5.958,59	23,50	5,16%	R\$	307,38	186,30	40,90%	R\$ 2.436,80	209,80	46,05%	R	\$	2.744,18	
2.5	102098	SINAPI-PE (11/2020)	RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO EM CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA), PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO DEMOLIÇÃO DO PAVIMENTO. AF_12/2020.	M²	48,00	R\$	1.278,68	R\$	61.376,64	-	0,00%	R\$	-	0,00	0,00%	R\$ 0,00	-	0,00%	R	s	-	
2.6	101819	SINAPI-PE (11/2020)	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMAS SA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020.	М	1.500,00	R\$	41,39	R\$	62.085,00	481,44	32,10%	R\$	19.926,80	1018,47	67,90%	R\$ 42.154,43	1.499,91	99,99%	R	\$	62.081,23	
3.0			ITENS NÃO CONTEMPLADOS INICIALMENTE RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS,																			
3.1	COMP-004	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM FORNECIMENTO DE 100% DE PEDRAS NOVAS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS.	M²	128,45	R\$	60,23	R\$	7.736,54	-	0,00%	R\$	-	128,45	100,00%	R\$ 7.736,54	128,45	100,00%	R	s	7.736,54	
3.2	COMP-005	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	REJUNTAMENTO COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), SOBRE REPOSIÇÃO PREVIAMENTE REALIZADA - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL.	M³	13,30	R\$	65,79	R\$	875,01	-	0,00%	R\$	-	13,30	100,00%	R\$ 875,01	13,30	100,00%	R	s	875,01	
3.3	COMP-006	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	REPOSIÇÃO DE MEIO FIO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO.)	М	23,00	R\$	40,91	R\$	40,91	-	0,00%	R\$	-	23,00	100,00%	R\$ 940,93	23,00	100,00%	R	s	940,93	
					TOTAL GERAL DA OBRA = R\$ 984.439,39					6,57% R\$ 64.673,15			64.673,15	50,44% R\$ 496.546,76			57,01%			96 5	561.219,90	
Local e Da	TOTAL GERAL DA ODKA = K\$ 984.439,39										50,44%	130.046,76		57,0	170 K	.ψ 5	01.219,90					
Atesto que os serviços foram executados conforme projetos aprovados							Atesto que os serviços foram executados e ac					Atesto que os serviços foram executados e aceitos				Medição atestada para empenho e liquidação						
Responsável Técnico pela Execução (CONTRATADA)							Responsável Técnico pela Fiscalização Secretaria de Obras e Urbanismo						el Técnico pela Fis	calização	Secretario de Obras e Urbanismo							

João Victor Correia da Silva Coordenador de Engenharia e Arquitetura Porta ria 077/2021 27.928/441/0001-04 CLEYTON DESETT OF SENT ARIA EIREU Rua Capitao Pedro Ivo, 526 - Box 01 Centro / CEP. 55.540-000 / Palmares-PE