



BOLETIM DE MEDIÇÃO

INFORMAÇÕES GERAIS

Município: TORITAMA - PERNAMBUCO Obra: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS DE PARALELEPÍPEDOS Responsável Técnico Fiscal: CLEYTON DA SILVA Nº CREA: 12814477 - PE Processo PMT Nº: 016/2021 Tomada de preço PMT N.º: 002/2021 CONVÊNIO N.º: 895581/2021 (Ministerio do Desenvolvimento Regional) Reajuste Contratual 01: R\$ 85.092,31 (CONFORME TERMO ADITIVO N.º 001)	Empresa Executora: ARAÚJO & QUEIROZ CONSULTORIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA Contrato PMT Nº: 031/2021 Responsável Técnico Executor: LINALDO MENDES SANTOS JÚNIOR Nº CREA: 30.240 D/PE Prazo de Execução: 24 meses Medição Nº : 011 Data: 04/09/2023 Obs.: NESTE PERÍODO FICOU AGUARDANDO REPASSE FINANCEIRO POR PARTE DO MDR.	Valor Total do Contrato c/ Reajuste: R\$ 1.217.227,00 Valor Total do Contrato: R\$ 1.099.742,79 Valor desta medição: R\$ 31.425,97 Valor total acumulado: R\$ 975.824,07 Saldo do Contrato c/ Reajuste: R\$ 241.402,93 Total executado: 88,73%
---	---	---

DADOS DA MEDIÇÃO

Item	Código	Fonte	Discriminação <i>(Conforme Planilha Orçamentária Licitada e suas alterações)</i>	Unid.	Preço	Preço	Quantidade	Quantidade	Quantidade	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)
					Unitário	Unitário				Prevista	Executada	Executada	Total
					A	A1	B	C	D	AxB	A1xC	AxC	AxD
1			Serviços Preliminares							R\$ 2.795,46	R\$ -	R\$ 2.795,46	R\$ 2.795,46
1.1	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO.	M2	R\$ 465,91	R\$ 519,02	6,00	-	6,00	R\$ 2.795,46	R\$ -	R\$ 2.795,46	R\$ 2.795,46
2			Pavimentação							R\$ 1.096.947,33	R\$ 31.425,97	R\$ 645.548,54	R\$ 973.028,61
2.1			Rua Ivandilson Vasconcelos da Silva								R\$ -	R\$ 72.403,29	R\$ 72.403,29
2.1.1	72961	SINAPI	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA.	M2	R\$ 1,08	R\$ 1,20	1.007,28	-	1.007,28	R\$ 1.087,86	R\$ -	R\$ 1.087,86	R\$ 1.087,86
2.1.2	942,73	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016.	M	R\$ 27,30	R\$ 30,41	335,76	-	335,76	R\$ 9.166,25	R\$ -	R\$ 9.166,25	R\$ 9.166,25
2.1.3	72799	SINAPI	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2).	M2	R\$ 61,70	R\$ 68,73	1.007,28	-	1.007,28	R\$ 62.149,18	R\$ -	R\$ 62.149,18	R\$ 62.149,18
2.2			Rua Maria Josefa Pereira (Profª Nita)								R\$ -	R\$ 42.545,77	R\$ 42.545,77
2.2.1	72961	SINAPI	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA.	M2	R\$ 1,08	R\$ 1,20	591,90	-	591,90	R\$ 639,25	R\$ -	R\$ 639,25	R\$ 639,25
2.2.2	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016.	M	R\$ 27,30	R\$ 30,41	197,30	-	197,30	R\$ 5.386,29	R\$ -	R\$ 5.386,29	R\$ 5.386,29
2.2.3	72799	SINAPI	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2).	M2	R\$ 61,70	R\$ 68,73	591,90	-	591,90	R\$ 36.520,23	R\$ -	R\$ 36.520,23	R\$ 36.520,23
2.3			Rua Via Projetada 11 S4Q88Q133								R\$ -	R\$ 37.939,70	R\$ 37.939,70
2.3.1	72961	SINAPI	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA.	M2	R\$ 1,08	R\$ 1,20	527,82	-	527,82	R\$ 570,05	R\$ -	R\$ 570,05	R\$ 570,05
2.3.2	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016.	M	R\$ 27,30	R\$ 30,41	175,94	-	175,94	R\$ 4.803,16	R\$ -	R\$ 4.803,16	R\$ 4.803,16
2.3.3	72799	SINAPI	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2).	M2	R\$ 61,70	R\$ 68,73	527,82	-	527,82	R\$ 32.566,49	R\$ -	R\$ 32.566,49	R\$ 32.566,49
2.4			Rua José Calisto dos Santos								R\$ -	R\$ 228.681,91	R\$ 228.681,91
2.4.1	72961	SINAPI	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA.	M2	R\$ 1,08	R\$ 1,20	3.181,44	-	3.181,44	R\$ 3.435,96	R\$ -	R\$ 3.435,96	R\$ 3.435,96



BOLETIM DE MEDIÇÃO

INFORMAÇÕES GERAIS

Município: TORITAMA - PERNAMBUCO Obra: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS DE PARALELEPÍPEDOS Responsável Técnico Fiscal: CLEYTON DA SILVA Nº CREA: 12814477 - PE Processo PMT Nº: 016/2021 Tomada de preço PMT N.º: 002/2021 CONVÊNIO N.º: 895581/2021 (Ministerio do Desenvolvimento Regional) Reajuste Contratual 01: R\$ 85.092,31 (CONFORME TERMO ADITIVO N.º 001)	Empresa Executora: ARAÚJO & QUEIROZ CONSULTORIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA Contrato PMT Nº: 031/2021 Responsável Técnico Executor: LINALDO MENDES SANTOS JÚNIOR Nº CREA: 30.240 D/PE Prazo de Execução: 24 meses Medição Nº: 011 Data: 04/09/2023 Obs.: NESTE PERÍODO FICOU AGUARDANDO REPASSE FINANCEIRO POR PARTE DO MDR.	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: right;">Valor Total do Contrato c/ Reajuste:</td> <td style="text-align: right;">R\$ 1.217.227,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Valor Total do Contrato:</td> <td style="text-align: right;">R\$ 1.099.742,79</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Valor desta medição:</td> <td style="text-align: right;">R\$ 31.425,97</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Valor total acumulado:</td> <td style="text-align: right;">R\$ 975.824,07</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Saldo do Contrato c/ Reajuste:</td> <td style="text-align: right;">R\$ 241.402,93</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Total executado:</td> <td style="text-align: right;">88,73%</td> </tr> </table>	Valor Total do Contrato c/ Reajuste:	R\$ 1.217.227,00	Valor Total do Contrato:	R\$ 1.099.742,79	Valor desta medição:	R\$ 31.425,97	Valor total acumulado:	R\$ 975.824,07	Saldo do Contrato c/ Reajuste:	R\$ 241.402,93	Total executado:	88,73%
Valor Total do Contrato c/ Reajuste:	R\$ 1.217.227,00													
Valor Total do Contrato:	R\$ 1.099.742,79													
Valor desta medição:	R\$ 31.425,97													
Valor total acumulado:	R\$ 975.824,07													
Saldo do Contrato c/ Reajuste:	R\$ 241.402,93													
Total executado:	88,73%													

DADOS DA MEDIÇÃO

Item	Código	Fonte	Discriminação <i>(Conforme Planilha Orçamentária Licitada e suas alterações)</i>	Unid.	Preço	Preço	Quantidade	Quantidade	Quantidade	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	
					Unitário	Unitário				Prevista	Executada	Executada	Total	Nesta Medição
					A	A1	B	C	D	AxB	A1xC	AxC	AxD	
2.4.2	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016.	M	R\$ 27,30	R\$ 30,41	1.060,48	-	1.060,48	R\$ 28.951,10	R\$ -	R\$ 28.951,10	R\$ 28.951,10	
2.4.3	72799	SINAPI	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2).	M2	R\$ 61,70	R\$ 68,73	3.181,44	-	3.181,44	R\$ 196.294,85	R\$ -	R\$ 196.294,85	R\$ 196.294,85	
2.5											R\$ -	R\$ 26.829,93	R\$ 26.829,93	
2.5.1	72961	SINAPI	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA.	M2	R\$ 1,08	R\$ 1,20	1.033,26	-	373,26	R\$ 1.115,92	R\$ -	R\$ 403,12	R\$ 403,12	
2.5.2	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016.	M	R\$ 27,30	R\$ 30,41	344,42	-	124,42	R\$ 9.402,67	R\$ -	R\$ 3.396,67	R\$ 3.396,67	
2.5.3	72799	SINAPI	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2).	M2	R\$ 61,70	R\$ 68,73	1.033,26	-	373,26	R\$ 63.752,14	R\$ -	R\$ 23.030,14	R\$ 23.030,14	
2.6											R\$ -	R\$ -	R\$ 22.340,73	
2.6.1	72961	SINAPI	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA.	M2	R\$ 1,08	R\$ 1,20	864,96	-	279,00	R\$ 934,16	R\$ -	R\$ -	R\$ 335,67	
2.6.2	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016.	M	R\$ 27,30	R\$ 30,41	288,32	-	93,00	R\$ 7.871,14	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.828,33	
2.6.3	72799	SINAPI	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2).	M2	R\$ 61,70	R\$ 68,73	864,96	-	279,00	R\$ 53.368,03	R\$ -	R\$ -	R\$ 19.176,73	
2.7											R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2.7.1	72961	SINAPI	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA.	M2	R\$ 1,08	R\$ 1,20	360,48	-	-	R\$ 389,32	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2.7.2	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016.	M	R\$ 27,30	R\$ 30,41	120,94	-	-	R\$ 3.301,66	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2.7.3	72799	SINAPI	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2).	M2	R\$ 61,70	R\$ 68,73	362,82	-	-	R\$ 22.385,99	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2.8											R\$ -	R\$ -	R\$ 85.404,07	



BOLETIM DE MEDIÇÃO

INFORMAÇÕES GERAIS

Município: TORITAMA - PERNAMBUCO Obra: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS DE PARALELEPÍPEDOS Responsável Técnico Fiscal: CLEYTON DA SILVA Nº CREA: 12814477 - PE Processo PMT Nº: 016/2021 Tomada de preço PMT N.º: 002/2021 CONVÊNIO N.º: 895581/2021 (Ministerio do Desenvolvimento Regional) Reajuste Contratual 01: R\$ 85.092,31 (CONFORME TERMO ADITIVO N.º 001)	Empresa Executora: ARAÚJO & QUEIROZ CONSULTORIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA Contrato PMT Nº: 031/2021 Responsável Técnico Executor: LINALDO MENDES SANTOS JÚNIOR Nº CREA: 30.240 D/PE Prazo de Execução: 24 meses Medição Nº : 011 Data: 04/09/2023 Obs.: NESTE PERÍODO FICOU AGUARDANDO REPASSE FINANCEIRO POR PARTE DO MDR.	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: right;">Valor Total do Contrato c/ Reajuste:</td> <td style="text-align: right;">R\$ 1.217.227,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Valor Total do Contrato:</td> <td style="text-align: right;">R\$ 1.099.742,79</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Valor desta medição:</td> <td style="text-align: right;">R\$ 31.425,97</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Valor total acumulado:</td> <td style="text-align: right;">R\$ 975.824,07</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Saldo do Contrato c/ Reajuste:</td> <td style="text-align: right;">R\$ 241.402,93</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Total executado:</td> <td style="text-align: right;">88,73%</td> </tr> </table>	Valor Total do Contrato c/ Reajuste:	R\$ 1.217.227,00	Valor Total do Contrato:	R\$ 1.099.742,79	Valor desta medição:	R\$ 31.425,97	Valor total acumulado:	R\$ 975.824,07	Saldo do Contrato c/ Reajuste:	R\$ 241.402,93	Total executado:	88,73%
Valor Total do Contrato c/ Reajuste:	R\$ 1.217.227,00													
Valor Total do Contrato:	R\$ 1.099.742,79													
Valor desta medição:	R\$ 31.425,97													
Valor total acumulado:	R\$ 975.824,07													
Saldo do Contrato c/ Reajuste:	R\$ 241.402,93													
Total executado:	88,73%													

DADOS DA MEDIÇÃO

Item	Código	Fonte	Discriminação <i>(Conforme Planilha Orçamentária Licitada e suas alterações)</i>	Unid.	Preço Unitário		Quantidade Prevista Total B	Quantidade Executada Nesta Medição C	Quantidade Executada Acumulada D	Valor (R\$)		Valor (R\$) Executado Anteriormente AxC	Valor (R\$) Executado Acumulado AxD
					A	A1 (Reajustado)				Total AxB	Nesta Medição A1xC		
2.8.1	72961	SINAPI	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA.	M2	R\$ 1,08	R\$ 1,20	1.066,56	-	1.066,56	R\$ 1.151,88	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.283,20
2.8.2	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016.	M	R\$ 27,30	R\$ 30,41	355,52	-	355,52	R\$ 9.705,70	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.812,15
2.8.3	72799	SINAPI	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2).	M2	R\$ 61,70	R\$ 68,73	1.066,56	-	1.066,56	R\$ 65.806,75	R\$ -	R\$ -	R\$ 73.308,72
2.9			Rua João Roque da Silva							R\$ -	R\$ 62.100,01	R\$ 69.179,41	
2.9.1	72961	SINAPI	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA.	M2	R\$ 1,08	R\$ 1,20	863,94	-	863,94	R\$ 1.039,42	R\$ -	R\$ 933,06	R\$ 1.039,42
2.9.2	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016.	M	R\$ 27,30	R\$ 30,41	287,98	-	287,98	R\$ 8.758,11	R\$ -	R\$ 7.861,85	R\$ 8.758,11
2.9.3	72799	SINAPI	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2).	M2	R\$ 61,70	R\$ 68,73	863,94	-	863,94	R\$ 59.381,88	R\$ -	R\$ 53.305,10	R\$ 59.381,88
2.10			Rua Feliciano Patrício de Jesus							R\$ -	R\$ -	R\$ 83.587,98	
2.10.1	72961	SINAPI	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA.	M2	R\$ 1,08	R\$ 1,20	1.043,88	-	1.043,88	R\$ 1.127,39	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.255,91
2.10.2	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016.	M	R\$ 27,30	R\$ 30,41	347,96	-	347,96	R\$ 9.499,31	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.582,23
2.10.3	72799	SINAPI	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2).	M2	R\$ 61,70	R\$ 68,73	1.043,88	-	1.043,88	R\$ 64.407,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 71.749,84
2.11			Rua Severino Amaro Menino							R\$ 9.608,92	R\$ 56.066,40	R\$ 56.066,40	
2.11.1	72961	SINAPI	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA.	M2	R\$ 1,08	R\$ 1,20	1.520,76	120,00	780,00	R\$ 1.642,42	R\$ 144,37	R\$ 842,40	R\$ 842,40
2.11.2	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016.	M	R\$ 27,30	R\$ 30,41	506,92	40,00	260,00	R\$ 13.838,92	R\$ 1.216,49	R\$ 7.098,00	R\$ 7.098,00
2.11.3	72799	SINAPI	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2).	M2	R\$ 61,70	R\$ 68,73	1.520,76	120,00	780,00	R\$ 93.830,89	R\$ 8.248,06	R\$ 48.126,00	R\$ 48.126,00



BOLETIM DE MEDIÇÃO

INFORMAÇÕES GERAIS

Município: TORITAMA - PERNAMBUCO
 Obra: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS DE PARALELEPÍPEDOS
 Responsável Técnico Fiscal: CLEYTON DA SILVA
 Nº CREA: 12814477 - PE
 Processo PMT Nº: 016/2021
 Tomada de preço PMT N.º: 002/2021
 CONVÊNIO N.º: 895581/2021 (Ministerio do Desenvolvimento Regional)
 Reajuste Contratual 01: R\$ 85.092,31 (CONFORME TERMO ADITIVO N.º 001)

Empresa Executora: ARAÚJO & QUEIROZ CONSULTORIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA
 Contrato PMT Nº: 031/2021
 Responsável Técnico Executor: LINALDO MENDES SANTOS JÚNIOR
 Nº CREA: 30.240 D/PE
 Prazo de Execução: 24 meses
 Medição Nº : 011
 Data: 04/09/2023
 Obs.: NESTE PERÍODO FICOU AGUARDANDO REPASSE FINANCEIRO POR PARTE DO MDR.

Valor Total do Contrato c/ Reajuste:	R\$ 1.217.227,00
Valor Total do Contrato:	R\$ 1.099.742,79
Valor desta medição:	R\$ 31.425,97
Valor total acumulado:	R\$ 975.824,07
Saldo do Contrato c/ Reajuste:	R\$ 241.402,93
Total executado:	88,73%

DADOS DA MEDIÇÃO

Item	Código	Fonte	Discriminação <i>(Conforme Planilha Orçamentária Licitada e suas alterações)</i>	Unid.	Preço Unitário		Quantidade Prevista Total B	Quantidade Executada Nesta Medição C	Quantidade Executada Acumulada D	Valor (R\$)		Valor (R\$) Executado Anteriormente AxC	Valor (R\$) Executado Acumulado AxD
					A	A1				Total AxB	Nesta Medição A1xC		
2.12			Rua Maurílio Jota de Araújo								R\$ -	R\$ 118.981,53	R\$ 132.545,42
2.12.1	72961	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA.	M2	R\$ 1,08	R\$ 1,20	1.655,28	-	1.655,28	R\$ 1.787,70	R\$ -	R\$ 1.787,70	R\$ 1.991,50
2.12.2	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016.	M	R\$ 27,30	R\$ 30,41	551,76	-	551,76	R\$ 15.063,05	R\$ -	R\$ 15.063,05	R\$ 16.780,24
2.12.3	72799	SINAPI	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2).	M2	R\$ 61,70	R\$ 68,73	1.655,28	-	1.655,28	R\$ 102.130,78	R\$ -	R\$ 102.130,78	R\$ 113.773,68
2.13			Rua Via Projetada 20 S4Q124Q125								R\$ 21.817,05	R\$ -	R\$ 115.504,00
2.13.1	72961	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA.	M2	R\$ 1,08	R\$ 1,20	1.442,46	272,46	1.442,46	R\$ 1.557,86	R\$ 327,80	R\$ -	R\$ 1.735,45
2.13.2	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016.	M	R\$ 27,30	R\$ 30,41	480,82	90,82	480,82	R\$ 13.126,39	R\$ 2.762,04	R\$ -	R\$ 14.622,79
2.13.3	72799	SINAPI	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2).	M2	R\$ 61,70	R\$ 68,73	1.442,46	272,46	1.442,46	R\$ 88.999,78	R\$ 18.727,21	R\$ -	R\$ 99.145,76
TOTAL										R\$ 1.099.742,79	R\$ 31.425,97	R\$ 648.344,00	R\$ 975.824,07

 Resp. Técnico (EXECUÇÃO):

 Representante Legal (CONTRATADA):

 Resp. Técnico (FISCALIZAÇÃO):

CLEYTON DA SILVA ENGENHARIA – EIRELI.

Cleyton da Silva

Engenheiro Civil – CREA/ PE: 12814477

Assessoria Técnica à Fiscalização

Contrato PMT n.º 008/2020